

2-19-2

강변로 데크로드 설치

핵심
여부

우선
순위

주관 부서	생태하천과 하천시설팀		협조부서 (협조기관)	(원주지방 환경청 하천계획과)
	팀장:김경태(☎3241)	담당자:안화영(☎3242)		

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 보행환경 개선을 위한 친수공간 시설 조성으로 시민 만족도 제고

사업개요

- 목 적: 데크로드 설치를 통한 친수공간 조성으로 시민의 안전사고 예방 및 보행환경 개선
- 사업기간: 2024. 3.~2025. 12.
- 사업위치: 원주천 동부교~대평교
- 사 업 량: L=975m, B=2.0m
- 사 업 비: 약 20억원

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 대상 구간 조사 및 계획 수립	• 계획 수립 완료	달성
2024년	• 사업 착공	• 착공계	
2025년	• 사업 준공	• 준공계	

추진상황 및 추진계획

- 2022. 8. 24. 강변로 데크로드 설치 사업 건의(원주지방환경청)
- 2022. 8. 29. 데크로드 설치 불가 회신(원주지방환경청)
- 2023. 10. 원주천 르네상스 조성사업 기본계획 용역 준공
- 2023. 11. 원주천 르네상스 조성사업 실시설계 용역 착수
- 2024. 6. 사업착공
- 2025.12. 사업준공

연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	20	-	-	20	-	-	-

□ **추진상 문제점 및 대책**

- 원주지방환경청 데크로드 불가 의견으로 원주천 르네상스 사업 시 데크로드 설치 구간 반영

□ **기대효과**

- 보행환경 개선을 통한 시민의 안전사고 저감 및 만족도 증가
- 원주천 친수지구 개선을 통한 도심 환경 개선