

2-25			견인차사무소 부지 확충								
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		교통행정과 교통시설팀			협조부서 (협조기관)						
		팀장:홍성돈(☎3511)	담당자:홍성돈(☎3511)		재정	제도	권한				
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 기존 견인차사무소 부지의 효율적 활용을 위해 주요시설 신설 등 확장 이전

사업개요

- 사업목적 : 기존 견인차사무소 부지가 반도체교육센터 대상지로 선정

※ 신설 견인차사무소 현황
 ▲ 위치: 반곡동 1383 ▲ 부지면적: 1,430㎡ ▲ 용도: 견인차량 보관, 교통시설 자재 보관 등
 ▲ 시설: 견인차 보관공간 22대, 교통시설장비 창고 및 사무실 등 편의시설 등

- 추진기간: 2024. 1. ~ 2024. 9.
- 사업내용: 견인차사무소 신축 및 이전
- 소요사업비: 929백만 원(감리 10, 공사 919)

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 계획 수립 • 예산 확보	• 추진 계획 • '24년 본예산 반영	달성
2024년	• 실시설계용역 실시 • 공사 및 철거공사 실시	• 착공 및 준공	-

추진상황 및 추진계획

- 2023. 5. : “반도체교육센터”건립 대상지가 견인차사무소 부지로 확정
- 2023. 7.~8. : 견인차사무소 이전계획 수립
- 2024. 2. : 실시설계용역 착공 및 준공
- 2024. 3. : 착공(신축)
- 2024. 7. : 준공(신축)
- 2024. 7. : 착공(기존 사무소 철거)
- 2024. 9. : 준공(기존 사무소 철거)

※ 부지 이전 계획 관련 주요내용

- ▲ 이전 대상지 현황: 반곡동 1383(시유지 / 지목: 전 / 부지면적: 1,430㎡)
- ▲ 주요시설: 교통시설장비 보관창고 및 편의시설(화장실 등) / 견인차량 보관공간 22대

□ 연차별 투자 예산

(단위:백만원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	929	-	-	929	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-

□ 기대효과

- 기존 부지의 효율적 활용 가능
- 주요시설 신설 이전에 따른 업무 환경 개선