

3-36				어린이 동물원 조성							
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		농정과 기반조성팀		협조부서 (협조기관)		축산과 환경과					
		팀장:정경수(☎4141)	담당자: 박제선(☎4142)			재정	제도 권한				
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 농촌의 다양한 자원을 기반으로 1차·2차·3차 복한 산업화 촉진
- 농촌테마공원과 양귀비축제 및 국립백운산 자연휴양림, 서곡저수지 등 인근 자원과 연계하여 사업효과 극대화
- 어린이 동물원 조성을 포함한 농촌체험과 휴양서비스 및 도·농교류 활성화로 원주시 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 백운산 농촌테마공원 조성사업
 - 사업기간: 2021.~2025.
 - 위 치: 판부면 서곡리 1627-2번지 일원
 - 총사업비: 200억 원(도 50, 시 150) ※ 보상비 100억 원(시비)
 - 사업내용: A=83,055㎡, 화훼체험원, 농업체험원, 어린이동물원, 들레길, 관리동, 주차장 등

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2022년	• 토지보상협의	• 소유권 이전 등기	달성
2023년	• 토지보상협의 • 실시설계용역 추진	• 용역 착수계	달성
2024년	• 토지 수용재결 • 실시계획인가 고시 • 부지조성공사 등 기반시설 착공	• 수용재결서 • 실시계획인가 고시문 • 착공계	-
2025년	• 작은동물원 등 시설물공사 착공 • 사업완료	• 착공계 • 공사준공	-

□ 추진상황 및 추진계획

- 2024. 3. 토지 보상협의(5차)
- 2024. 3. 실시계획인가 고시
- 2024. 4. 토지 수용재결 신청
- 2024. 5. 단계별 공사 착공
- 2025. 12. 사업 준공

□ 연차별 투자 예산

[단위: 백만원]

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		기투자	2022	2023	2024	2025	
계	20,000	2,150	9,000	-	2,000	6,850	-
시비	15,000	1,575	9,000	-	1,000	3,425	-
도비	5,000	575	-	-	1,000	3,425	-

□ 추진상 문제점 및 대책

- 도비 보조금 미확보에 따라 관련부서 지속 협의 - 강원도 농정과
※ 5,000백만원 중 1,575백만원 확보
- 국비(한강수계관리기금) 공모사업 신청(2024. 3.)에 따른 공모 선정 협조 - 환경과

□ 기대효과

- 도시민에게 다양한 농업체험 기회 부여 및 여가휴식
- 도농교류 활성화를 통해 농촌의 농가소득 증대와 고용창출 등 지역공동체 활성화