

3-42-2

## 행정복지센터 이전 설치[단구동]

핵심  
여부우선  
순위

주관 부서

재산관리과 청사팀

팀장:이용근(☎2241)

담당자:이용찬(☎2243)

협조부서

신규여부

신규

계속

사업주체

국가

도

자체

완료시기

임기내

임기후

예산구분

예산

비예산

추진단계

계획

추진중

완료

## □ 최종목표

- 단구동 행정복지센터 준공

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2017. ~ 2024.
- 위 치 : 단구동 991-29번지 일원 / 부지면적 8,732 m<sup>2</sup>
- 사업규모 : 지상3층 연면적 2,986 m<sup>2</sup>
- 용 도 : 1층 민원행정과·복지행정과 842 m<sup>2</sup>, 장난감도서관, 놀이체험시설 388 m<sup>2</sup>  
2층 안전도시과·예비군중대·주민자치센터, 1,266 m<sup>2</sup>, 3층 대회의실 490 m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 15,924백만원(공사비 9,500, 설계감리비 424, 보상비 6,000)

## □ 추진일정 및 확인지표

| 구 분   | 달성 목표       | 확인(이행) 지표      | 달성여부 |
|-------|-------------|----------------|------|
| 2023년 | • 공사공정률 30% | • 감리보고서 공정률 확인 | 달성   |
| 2024년 | • 공사 준공     | • 공사 준공서류 확인   |      |

## □ 추진상황 및 추진계획

- 2019. 10. 방침결정
- 2019. 12. 중기지방재정계획 수립
- 2020. 10. 공유재산 관리계획 승인(원주시의회)
- 2020. 10. 지방재정투자심사 (강원도)
- 2021. 1.~5. 기획업무
- 2021. 6.~2022. 12. 기본 및 실시설계(설계공모) 및 토지보상
- 2023. 3. 착공
- 2024. 6. 준공

□ 연차별 투자 예산

| 재원별 | 계    | 민선 8기 |       |      |      |      | 2026<br>이후 |
|-----|------|-------|-------|------|------|------|------------|
|     |      | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |            |
| 시비  | 9624 | 3,524 | 6,100 | -    | -    | -    | -          |
| 도비  |      |       |       |      |      |      |            |
| 국비  |      |       |       |      |      |      |            |
| 기타  |      |       |       |      |      |      |            |

※ 2022년 이전 6,300백만원 투자완료