

3-44-2			카라반 주차장 조성								
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		교통행정과 주차관리팀			협조부서 (협조기관)						
		팀장:정진복(☎3541)		담당자:김일구(☎3559)		재정	제도	권한			
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

최종목표

- 캠핑카 및 카라반 전용주차장 조성을 통한 이용자 주차 편의 제공

사업개요

- 사업목적 : 캠핑카 및 카라반 전용주차장 부재에 따른 주차환경 개선과 시민 편의 증진
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 기존 공영주차장을 활용해 카라반 등 전용주차장 시범 운영(문막공영주차장 내 39면 조성)
* 문막공영주차장 현황: 문막리 1044 및 1045 / 면적 6,353㎡ / 주차면수 229면

추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	· 카라반 등 전용주차장 조성	· 시범운영	달성

* 기존 시범운영은 종료하며, 향후 추가 사업은 적정 대상지 발굴 여부, 시 재정 여건 상황 등을 감안하여 추진

추진상황 및 추진계획

- 2022. 9.~10. : 카라반 등 전용주차장 조성계획 수립, 지역주민 의견 조사 및 시민 행정예고
- 2022. 11. 9. ~ 12. 6. : 캠핑카 및 카라반 전용주차구역 조성
- 2022. 12. ~ 2023. 12. : 시범 운영(종료)
- 2023. 7. ~ 8. : 이용자 만족도 및 인근 주민·상인 등 설문조사 실시
- 2023. 9. ~ 계속 : 적정 사업 대상지 추가 발굴(진행 중)

연차별 투자 예산

(단위:백만원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	7	7	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
기타	7	7	-	-	-	-	-

□ 추진상 문제점 및 대책

- 기존 공영주차장 활용에 따라 필요한 부대시설(CCTV, 편의시설) 미흡
- 차량 소유자 주거지로부터 원거리 주차에 따른 전용 주차장 이용도 저하
⇒ 적정 부지 발굴에 상당한 기간 소요 예상
- 시범운영 기간 이용자 및 주민·상인 등 설문조사(2023. 8.) 결과 다수(70%) 긍정적 평가
- 기존 공영주차장 일부 전용구역으로 변경(유료) 또는 적정 사업 대상지 발굴 필요

□ 기대효과

- 캠핑카 및 카라반 전용주차장 조성으로 무분별한 주차환경 해소 및 주민편의 제공