

<b>4-50-2,5</b>		<b>②게이트볼 실내 전용 구장</b>				
<b>핵심 여부</b>		<b>우선 순위</b>		<b>⑤국공장 추가 조성</b>		
주관 부서		체육과 체육시설팀		협조기관		국방부, LH
		팀장:박상중(☎2871)	담당자:홍창범(☎2872)		재정	제도 <b>권한</b>
<b>신규여부</b>		<b>사업주체</b>		<b>완료시기</b>		<b>예산구분</b>
<b>신규</b>	계속	국가	도	<b>자체</b>	<b>임기내</b>	임기후
						예산
						<b>비예산</b>
						계획
						<b>추진중</b>
						완료

**최종목표**

- 게이트볼 구장 및 국공장 추가 조성

**사업개요**

- 사업명: 국군병원부지 체육공원 설치
- 사업기간: 2022. ~ 2025.
- 총사업비: 기관자본투자(국방부/LH)
- 위치: 원주시 가현동 76-1번지 일원(구 국군병원)
- 사업량: A=98,000㎡
- 사업내용: 축구장 2면, 국공장, 게이트볼장 등

**추진일정 및 확인지표**

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2024년	• 도시개발사업 승인 및 고시	• 도시개발사업 승인 고시문	일부추진
2025년	• 실시계획인가	• 실시계획인가 고시문	-
2026년	• 공사 착공 및 준공	• 착공서, 준공서	-

**추진상황 및 추진계획**

- 2024. 6. 학성지구 도시개발사업 개발제안 구역지정 신청(LH)
- 2024. 9. 도시개발사업 구역지정 제출(LH→강원도)
- 2024. 12. 도시개발사업승인 및 고시(강원도)
- 2025. 12. 실시계획 인가 완료
- 2026. 01. ~ 2026. 12. : 공사 착공

연차별 투자 예산

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비							
도비		기	관	투	자		
국비							
기타							

추진상 문제점 및 대책

- 도시개발사업 특성상 체육공원 조성에 따른 사업비 부족 시 원주시 자원 필요  
→ 원주시 자원 없이 사업이 완료될 수 있도록 국방부 및 LH와 협의 추진

기대효과

- “구”국군병원 부지를 활용한 체육시설 설치를 통해 북부권 지역 주민의 여가활동 및 생활체육 활성화