

4-50-6

## 배드민턴 전용 체육관

핵심 여부	우선 순위	체육과 체육시설팀		협조기관	강원도 체육과		
		팀장:박상중(☎2871)	담당자:홍창범(☎2872)		제정	제도	권한

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

 최종목표

- 원주시 배드민턴 체육관 조성

 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 위 치 : 무실동 중앙근린공원 내
- 규 모 : 건축연면적 3,000㎡ 내외 / 실내배드민턴장 1개소
- 사 업 비 : 190억 원(보상비 10억 포함/기투자)

 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 타당성 용역 착수	• 착수계 서류	달성
2024년	• 도시관리계획 착수	• 착수계 서류	
2025년	• 실시설계	• 착수계 서류	
2026년	• 공사 착공	• 착공서	
2027년	• 공사 준공	• 준공서	

 추진상황 및 추진계획

- 2022. 10. 중기지방재정계획 반영
- 2023. 2. 타당성(도시관리계획 포함) 용역 발주
- 2024. 3. 투자심사 통과
- 2025. 1.~2025. 12. 실시설계 용역 추진
- 2026. 1.~2027. 12. 공사 착공 및 준공

□ 연차별 투자 예산

(단위: 백만원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	7,400	1,000	-	200	200	3,000	3,000
도비	11,600	-	-	300	300	5,500	5,500
국비							
기타							

□ 기대효과

- 배드민턴 체육관 조성을 통해 지역 주민의 여가활동 및 생활체육 활성화