

4-56

체육회관 건립 추진

핵심 여부		우선 순위					
주관 부서	체육과 체육시설팀			협조기관			
	팀장:박상중(☎2871)			담당자:홍창범(☎2872)			

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

 최종목표

- 원주시 체육회관 조성

 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.
- 위 치: 명륜동
- 규 모: 연면적 1,400㎡내외
- 사 업 비: 5,400백만 원(시비)
- 세부사업: 체육회관 및 기타체육시설(다목적 체육관 등)

 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	지방재정 투자심사 통과	• 투자심사 승인	달성
2024년	• 공유재산 관리계획	• 공문	
2025년	• 실시설계	• 착수계 서류	
2026년	• 공사 착공 및 준공	• 준공서	

 추진상황 및 추진계획

- 2023. 2. 타당성(도시관리계획 포함) 용역 발주
- 2023. 3. 투자심사 통과
- 2024. 7. 공유재산관리계획 승인
- 2025. 1. ~ 2025. 12. 실시설계용역 추진
- 2026. 1. ~ 2026. 12. 공사 착공 및 준공

연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	5,400				2,400	3,000	
도비							
국비							
기타							

기대효과

- 원주시 체육회관 조성을 통해 체육 활성화 도모