

5-66

기업도시 둘레길 야간조명 설치

핵심 여부	우선 순위	주관 부서		관광과 트레킹도시팀	협조기관	공원녹지과		
		팀장:김도형(☎5135)	담당자:홍성찬(☎5136)	재정		제도	권한	

신규여부		사업주체			완료시기		예산구분		추진단계		
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

 최종목표

- 기업도시 둘레길 야간조명 설치를 통한 걷기운동 활성화

 사업개요

- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 5.
- 위 치 : 원주 기업도시 둘레길 내 (지정면 가곡리 1556 일원)
- 대상구간 : 1.8km (창대고개 삼거리~섬강중학교)
- 내 용 : 대상구간 야간조명 설치

 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 조명시설 설치	• 공사 준공 처리	달성

 추진상황 및 추진계획

- 2022. 12. 공원녹지과 업무협의(공원지역 내 조명시설 설치 가능 여부 확인)
- 2022. 12. 실시설계 및 공사 착공
- 2022. 12. 동절기 공사 중지
- 2023. 3. 동절기 공사 중지 해지
- 2023. 5. 공사 준공 완료

 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	148	-	148	-	-	-	-

 기대효과

- 걷기운동 활성화 및 시민 건강증진 기여