

6-73-2			유아체험학교 건립								
핵심 여부		우선 순위									
주관 부서		보육아동과 아동정책팀			협조부서 (추진기관)		강원특별자치도교육청				
		팀장:안병섭(☎2581)		담당자:안병섭(☎2581)		재정		제도	권한		
신규여부		사업주체		완료시기		예산구분		추진단계			
신규	계속	국가	도	자체	임기내	임기후	예산	비예산	계획	추진중	완료

□ 최종목표

- 강원유아교육진흥원 원주유아체험분원 설치 및 운영
 - 모험놀이터, 자연놀이터, 공연장, 키즈카페, 로봇인공지능 체험장 등

□ 사업개요

- 사업명: 강원유아교육진흥원 원주유아체험분원 건립
- 사업기간: 2022.9~2026.6
- 추진기관: 강원특별자치도교육청
- 위치: 원주시 지정면 월송리 451 (구)지정초등학교 송암분교
- 사업규모: 건축연면적 1,576.13㎡(지상 2층), 부지면적 15,396㎡
- 사업예산: 22,500백만원

□ 추진일정 및 확인지표

구분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 지방재정 투자심사	• 투자심사 결과	달성
2024년	• 설계 용역 실시 및 착공	• 착공여부 및 공사추진 현황	-
2025년	• 건축공사 진행	• 공사 진행도	-
2026년	• 준공 및 시설운영	• 준공 및 개원	-

□ 추진상황 및 추진계획

- 2020.7. : 폐교를 활용한 유아체험원 원주분원 설치 계획 수립(강원도교육청)
- 2021. : 폐교를 무단 점유하고 있는 캠핑장 대부업자와 명도소송 중으로 사업 중단
- 2022.9. : 강원도(원주)교육청 업무협의(원주유아체험분원 설치 재개)
- 2023.2. : 원주유아체험분원 구축을 위한 TF팀 구성(강원도교육청)
- 2023.8. : 지방재정 투자심사(강원도교육청)
- 2024. : 실시설계용역 및 착공
- 2026.6. : 개원예정

□ 연차별 투자 예산

[단위 백만원]

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
도비 (도교육청)	22,500	0	0	18,000	3,500	1,000	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 강원도교육청 사업으로 재정상황, 사업추진 일정 등 자세한 현황 파악 및 상호협조 제한적

□ 기대효과

- 유아들이 자연친화적인 환경 속에서 마음껏 뛰어놀고 즐기며 창의성과 감수성을 키우고, 건강한 성장 발달이 이루어지도록 지원