

6-76-1

## 노인복지회관 건립

핵심  
여부우선  
순위

주관 부서

경로장애인과 경로시설팀

협조부서  
(협조기관)

팀장:이숙미(☎2585)

담당자:이숙미(☎2585)

재정

제도

권한

신규여부

사업주체

완료시기

예산구분

추진단계

신규

계속

국가

도

자체

임기내

임기후

예산

비예산

계획

추진중

완료

## □ 최종목표

- 무실 노인종합복지관 건립

## □ 사업개요

- 무실노인종합복지관 건립
  - 위 치: 무실동 이화근린공원 내
    - ※ 부지 확정(2023. 6. 12. 「무실노인종합복지관 신축 계획」 )
  - 부지면적: 6,000㎡
  - 사 업 량: 건물 1동(지하 1층, 지상 3층, 연건평 3,000㎡ 이내)
  - 사 업 비: 10,000백만 원(시비)

## □ 추진일정 및 확인지표

구 분	달성 목표	확인(이행) 지표	달성여부
2023년	• 신축 계획	• 계획 수립 여부	달성
2024년	• 건축기획용역 및 설계공모	• 용역 및 공모 실시여부	-
2025년	• 공사 착공 및 준공	• 착공 및 준공	-
2026년	• 운영단체 선정 운영	• 운영단체 선정 운영	-

## □ 추진상황 및 추진계획

- 2023. 06. 무실 노인복지관 신축 계획
- 2023. 09. 중기지방재정계획 수정 반영
- 2023. 09. 지방재정투자사업 심사
- 2023. 11. 공유재산관리계획 승인
- 2024. 02. 건축기획 용역 착수
- 2024. 07. 설계 공모
- 2025. 03. 공사 착공
- 2026. 05. 준공
- 2026. 06. 위탁운영자 선정 및 운영

## □ 연차별 투자 예산

(단위:백만 원)

재원별	계	민선 8기					2026 이후
		2022	2023	2024	2025	2026	
시비	10,000			500	6,500	3,000	
도비							
국비							
기타							

## □ 추진상 문제점 및 대책

- 건축 예정 부지 산림으로 경사도 심하여 건축비 추가 예상
- 전액 시비 사업으로 예산 확보 어려움

## □ 기대효과

- 남부권 노인종합복지관 건립으로 권역별 균형있는 노인 여가생활 지원 가
- 사회적 변화(노인인구 증가)에 맞춘 서비스 제공기관 증축으로 사회 변화에 대응 및 노인층 삶의 질 향상에 기여