

2-21-1

국도대체 우회도로 서부구간 개통 추진

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------|----------------|-----------|----------------|---------|--|--|
| 핵심 여부 | 우선 순위 | 주관 부서 | | 건설과 도시시설팀 | 협조부서 (협조기관) | 강원도 도로과 | | |
| | | 팀장:박진혁(☎3321) | 담당자:강욱현(☎3322) | 재정 | 제도 | 권한 | | |

| 신규여부 | | 사업주체 | | | 완료시기 | | 예산구분 | | 추진단계 | | |
|------|----|------|---|----|------|-----|------|-----|------|-----|----|
| 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 자체 | 임기내 | 임기후 | 예산 | 비예산 | 계획 | 추진중 | 완료 |

□ 최종목표

- 대상사업지 선정(제6차 국도·국지도 계획)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2026.~2035.
- 사업량 : 도로 개설 L=15.4km
 - 국도대체우회도로 현황

| 위 치 | 합 계 | 서부구간(흥업~소초) | | 기 완료 | | 비고 |
|-----|------|-------------|---------|--------|--|----|
| | | 흥업~지정 | 지정~소초 | 소초~흥업 | | |
| 사업량 | 42km | 5.23km | 10.17km | 26.6km | | |

- 총사업비: 5,686억 원(국비)
 - 흥업~지정(기업도시): 1,935억 원(2021년 KDI 예비타당성 용역 결과)
 - 지정(기업도시)~소초: 3,751억 원

□ 추진일정 및 확인지표

| 구 분 | 달성 목표 | 확인(이행) 지표 | 달성여부 |
|-------|---------------|-----------------|------|
| 2023년 | • 후보사업 선정 | • 수요조사 제출 | 달성 |
| 2024년 | • 국토부 대상사업 선정 | • 대상사업 선정(공문 등) | |
| 2025년 | | | |
| 2026년 | | | |

□ 추진상황 및 추진계획

- 2022. 11. : 국도 신설 및 확장 타당성 검토 기초자료 작성 용역 착수
- 2023. 4. : 수요조사(사업대상지) 강원도 제출
- 2023. 2. : 원주시장 국토부장관 방문 및 건의사항 제출
- 2023. 3. : 수요조사(사업대상지) 강원도 제출
- 2023. 8. : 원주시장 기재부 방문 및 건의사항 제출
- 2023. 9. : 국토부장관 원주시 방문 및 건의사항 제출

- 2023. 4.~2024.12. : 후보사업 선정 및 타당성 검토(강원도)
- 2024. 12. : 후보사업 대상지 제출(강원도→국토교통부)
- 2025. 1.~2025.12. : 국토교통부 일괄예비타당성 조사
- 2026. 상반기 : 6차 국도·국지도 5개년 계획 수립

연차별 투자 예산

| 재원별 | 계 | 민선 8기 | | | | | 2026 이후 |
|-----|---|-------|------|------|------|------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 시비 | 0 | - | | - | - | - | - |
| 도비 | | | | | | | |
| 국비 | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | |

추진상 문제점 및 대책

- 기획재정부 예비타당성시 수도권 이외의 지역은 경제성(B/C) 확보가 어려우므로,
- 종합평가(AHP)에 따른 예비타당성 통과를 위해 정책분야 가점 항목 발굴 및 지역균형발전 효과에 대한 근거 자료 제출

기대효과

- 고속도로, 철도와 연계되는 광역교통망 접근성 확보 및 물류 유통 기반 확보를 통한 지역경제 활성화 기틀 마련